

Bestellung Bauwasserschacht

Rechnungsadresse (Name, Adresse)	
Bauleitung / Architekt (Name, Adresse)	
Besteller / Verantwortlicher (Name, Adresse, Telefon, Email)	
Baustelle / Liegenschaft(en) (Strasse, Nr.)	
Verwendungszweck:	
Einsatzdauer: Von / Bis	

Mit der Unterschrift wird Industrielle Betriebe Kloten AG zu den Bedingungen der Verordnung über die Abgabe von Bauwasser nachstehender Auftrag erteilt. Die Verrechnung erfolgt nach Ergebnis.

1. Bestellung per Email an wasserwerk@ibkloten.ch senden. Die ibk benötigt ab Bestellungseingang mind. 14 Arbeitstage zur Bereitstellung des Bauwasserschachtes mit Montage.

- Bauwasserschacht Aquaboy 1" bestehend aus:
Pe Schacht D400mm / H1000mm
Standrohr mit 4 Gartenauslaufventilen ¾" mit GEKA Bajonettanschluss
Wasserzähler DN20, Durchflussleistung 4m³/h
Schacht ist entleerbar und frostsicher

2. Kosten

Grundgebühr pauschal Fr. 150.00 exkl. MWST / Mietgebühr pro Monat Fr. 60.00 exkl. MWST

Bei Defekt Fr. 4'500.00 exkl. MWST

Der Wasserverbrauch wird verrechnet mit Fr.1.67/m³ exkl. MWST

3. Rückgabe (die ibk übernimmt den abgegebenen Schacht in einwandfreiem Zustand. Allfällige Mängel werden notiert)

Ort und Datum:	Zählerstand bei Ausgabe:	Zählerstand bei Rücknahme:
Mängel:		

Weitere Bestimmungen und Auflagen

Montagearbeiten

Die Montage und der Anschluss erfolgt durch die ibk an dem durch die Bauleitung bestimmten Standort mit Inbetriebnahme.

Die Grabarbeiten und Eindeckarbeiten erfolgen durch den bauseitigen Unternehmer.

Der Rückbau und die Deinstallation erfolgt durch die ibk nach Auftrag durch die Bauleitung.

Zahlungsmodalitäten

Die Ausführung und Verrechnung erfolgt nach Aufwand und Ausmass. Die Rechnungen sind zahlbar innert 30 Tagen ab Rechnungsdatum.

Bedienung und Handhabung

- Die Verantwortung und Haftung für den Betrieb liegt beim Kunden.
- Der Bauwasserschacht ist am Ende jeden Arbeitstages abzustellen und zu entleeren am Schieber (blaues Handrad)
- Schäden oder defekte infolge fehlerhafter Bedienung (inkl. Frostschäden) gehen zulasten des Kunden.
- Der Bauwasserschacht ist auf Funktion geprüft und bei der Abgabe in einwandfreiem Zustand.